

АКТ

о гидравлическом испытании на прочность и плотность системы отопления

«13» 05 2025 г.

г. Новочеркасск

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель «Потребителя»: ГБУ РО «ТЭБ-1» г. Новочеркасск
представитель организации, проводившей промывку: ИП Торба В.И.
представитель «Теплоснабжающей организации»: МУП «Новочеркасские тепловые сети»
составили настоящий акт в том, что в (на) внутридомовых и наружных сетях, вплоть до
границ балансовой принадлежности по адресу: г. Новочеркасск, ул. Крюковская д. 83
проведено гидравлическое испытание системы отопления пробным давлением $P_{проб} = 5,8$ кгс/см²
в течение 20 минут. При этом падение давления по манометру составило
0 кгс/см².
На основании внешнего осмотра и снятых параметров считать, что система отопления
«Потребителя»: ГБУ РО «ТЭБ-1» г. Новочеркасск
выдержала гидравлическое испытание и пригодна к эксплуатации
в отопительный сезон 2025-2026 г.г.

Представитель «Потребителя» Чувашкина О.В.

Представитель организации,
проводившей промывку

/ ИП Торба В.И. /

Представитель МУП «Новочеркасские тепловые сети» Здоровцев

АКТ

промывки системы теплоснабжения

«20» 05 2025 г.

г. Новочеркасск

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Потребителя»: ЗБЧ РО «ТНБ-1» Новочеркасск
представитель организации, проводившей промывку: ИП Торба В.И.
представитель «Теплоснабжающей организации» МУП «Новочеркасские тепловые сети»
составили настоящий акт в том, что в здании «Потребителя»: Крошенинский 87, а, 2, Бурдичновская, 283
по адресу: г. Новочеркасск, Крошенинский 87, а, 2, Бурдичновская, 283
проведена промывка системы теплоснабжения.

Способ промывки:

- ☐ - при помощи химреагентов
- ☐ - с помощью специального оборудования
- ☒ - холодной водой из системы ХВС
- ☐ - горячей водой из системы ГВС.

Показания счетчика до промывки 2595, после промывки 2610

На промывку системы теплоснабжения израсходовано воды 16 м³, t воды 18 °C

Качество промывки признано удовлетворительно.

Представитель «Потребителя» Челышевский О.В. / О.В. /

Представитель организации, проводившей промывку Торба В.И. / ИП Торба В.И. /

Представитель МУП «Новочеркасские тепловые сети» Зарубинский В.В. /

АКТ

промывки системы теплоснабжения

«20» 05 2025 г.

г. Новочеркасск

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель «Потребителя»: 2 БУ Ро «ТНБ» / г. Новочеркасск
представитель организации, проводившей промывку: ИП Торба В.И
представитель «Теплоснабжающей организации» МУП «Новочеркасские тепловые сети»
составили настоящий акт в том, что в здании «Потребителя»:
по адресу: г. Новочеркасск, Проектировщик, 87 а, 2, Буенниковская, 283
проведена промывка системы теплоснабжения.

Способ промывки:

- ☐ - при помощи химреагентов
- ☐ - с помощью специального оборудования
- ☒ - холодной водой из системы ХВС
- ☐ - горячей водой из системы ГВС.

Показания счетчика до промывки 835, после промывки 857

На промывку системы теплоснабжения израсходовано воды 16 м³, t воды 18 °C

Качество промывки признано удов.

Представитель «Потребителя» Ильинский В.И.

Представитель организации,
проводившей промывку Торба Вячеслав Иванович / ИП Торба В.И. /

Представитель МУП «Новочеркасские тепловые сети» Зароват